

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
SEANCE DU 28 juin 2019**

**Objet : Avenant n°3 au marché FttH Corrèze sur le lot 3 pour introduction d'un planning de réalisation du lien transport associé à chaque ZASRO en cohérence avec le planning de réalisation des ZASRO**

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit juin à quatorze heures et trente minutes, le comité syndical du Syndicat Mixte DORSAL, dûment convoqué le dix-neuf juin 2019, se réunit en session ordinaire, salle du bureau à l'Hôtel de Région Nouvelle Aquitaine, site de Limoges, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BOST, son Président.

En exercice : 51 – 161 voix

Présents :33 (dont 9 procurations) -123 voix

Votants : 33 Pour soit 123 voix

Sont présents :

Mr Jean-Marie BOST – 6 voix - Président  
Mme Hélène ROME – procuration donnée à Mr F.Dubois – 6 voix – 2<sup>ème</sup> VP  
Mme Hélène FAIVRE – 6 voix – 3<sup>ème</sup> VP  
Mr Yves RAYMONDAUD – 6 voix – 4<sup>ème</sup> VP  
Mr Jean-Pierre BERNARDIE – 2 voix – 5<sup>ème</sup> VP  
Mr Jean-Paul BARRIERE – 1 voix  
Mr Jean-Jacques CAFFY – 1 voix  
Mr Francis COMBY – 1 voix  
Mr Pierre CHEVALIER – 2 voix  
Mr Pascal COSTE – procuration donnée à Mr F. Comby – 6 voix  
Mr Pierre COUTAUD - 2 voix  
Mr Stéphane DELAUTRETTE – suppléant de Mr D Marcellaud – 1 voix  
Mr Pierre DESARMENIEN - 1 voix  
Mr Francis DUBOIS - 1 voix  
Mr Patrick DUROUX – procuration donnée à Mr S.Delautrette – 1 voix  
Mr Thierry GAILLARD - procuration donnée à Mme H.Faivre – 6 voix  
Mme Michèle GUILLOU– suppléante de Mr Philippe Jenty - 2 voix  
Mr Laurent GUINARD - 1 voix  
Mr Christian HANUS – 2 voix  
Mr Mathieu HAZOUARD – procuration donnée à Mr F.Vincent - 15 voix  
Mr Vincent JALBY -- 2 voix  
Mr Alain LAGARDE - 1 voix  
Mr Jean-Claude LEBLOIS – 6 voix  
Mr Alexandre MAZIN – suppléant de Mr Alain Faucher – 1 voix  
Mr Guy MERIGOUT – 1 voix  
Mr Jean-Louis MICHEL – 2 voix  
Mr Philippe NAUCHE – procuration donnée à Mr JL Michel – 15 voix  
Mr Christian PRADAYROL- procuration donné à Mr JP.Bernardie – 2 voix  
Mr Christian REDON-SARRAZY procuration donnée à Mr P.Vergnolle – 1 voix  
Mme Valérie SIMONET – procuration donnée Mr JM Bost – 6 voix  
Mr Pierre VERGNOLLE – 1 voix  
Mr Joël VILARD – 1 voix  
Mr François VINCENT – 15 voix

Conseiller Départemental Haute-Vienne  
Vice-Présidente Département Corrèze  
Vice-Présidente Département Creuse  
Vice-Président Département Hte-Vienne  
Conseiller Agglo Bassin Brive  
Vice-Président CC Haut Limousin en Marche  
Vice-Président CC Pays d'Uzerche  
Président CC Pays Lubersac Pampadour  
Président du Syndicat de la Diège  
Président Département Corrèze  
Vice-Président du Syndicat de la Diège  
Président CC Pays de Nexon Monts de Chalus  
Président CC Marche et Combraille en Aquitaine  
Président de la CC Ventadour Egletons Monédières  
Vice-Président de la CC Val de Vienne  
Vice-Président Département Creuse  
Déléguée titulaire du Syndicat de la Diège  
Conseiller Communautaire CC Gartempe St Pardoux  
Adjoint au Maire Ville de Limoges  
Conseiller régional de la Région Nouvelle Aquitaine  
Adjoint au Maire Ville de Limoges  
Conseiller Communautaire Tulle Agglo  
Président Département Haute-Vienne  
Conseiller Communautaire de la CC de Noblat  
Conseiller Délégué CC Haut Limousin en Marche  
Conseiller Communautaire Agglo Bassin Brive  
Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine  
Vice-Président Agglo Bassin Brive  
Vice-Président de la CC Briance Sud Haute-Vienne  
Présidente du Département de la Creuse  
Vice-Président de la CC du Pays de St Yrieix  
Vice-Président de la CC Ouest Limousin  
Conseiller régional de la Région Nouvelle Aquitaine

Sont excusés :

Mr Alain AUZEMERY(et son suppléant) – 1 voix – 7<sup>ème</sup> VP  
Mr Didier BARDET – (et son suppléant) - 1 voix  
Mr Nady BOUALI – (et son suppléant) - 1 voix  
Mr Amaud COLLIGNON (et son suppléant) – 1 voix  
Mr Eric CORREIA (et son suppléant) - 1 voix  
Mr Sylvain GAUDY (et son suppléant) – 1 voix  
Mme Sarah GENTIL (et sa suppléante) – 2 voix  
Mr Etienne LEJEUNE – (et sa suppléante) – 1 voix  
Mr Jean-Luc LEGER (et son suppléant) - 1 voix  
Mr Yves LE GOUFFE (et son suppléant) - 1 voix  
Mr Jean-Michel MONTEIL – (et son suppléant) - 1 voix  
Mr Christophe PATIER (et son suppléant) - 15 voix  
Mme Mélanie PLAZANET (et son suppléant) – 1 voix  
Mr Gérard ROUMILHAC (et son suppléant) – 1 voix  
Mr Jean-Michel TEULIERE – (et son suppléant) – 1 voix  
Mr Thierry TROLONG (et son suppléant) – 1 voix  
Mr Vincent TURPINAT (et son suppléant) 1 voix – 6<sup>ème</sup> VP  
Mme Stéphanie VALLEE (et son suppléant) – 6 voix

Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature  
Vice-Président CC Monts et Vallées Ouest-Creuse  
Vice-Président Agglo Grand Guéret  
Vice-Président Tulle Agglo  
Président Agglo Grand Guéret  
Président CC Creuse Sud-Ouest  
Adjointe au Maire Ville de Limoges  
Président CC Monts et Vallées Ouest-Creuse  
Président de la CC Creuse Grand Sud  
Président de la CC Briance Combede  
Vice-Président CC Midi Corrèzien  
Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine  
Conseillère Communautaire CC Portes de Vassivière  
Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature  
Vice-Président CC Xaintrie Val-Dordogne  
Conseiller communautaire CC Portes Creuse Marche  
Vice-Président de la CC Creuse Confluence  
Conseillère Départementale de la Corrèze

Actuellement, dans le cadre de l'exécution des marchés FttH de conception, réalisation de l'infrastructure de collecte, de transport et de distribution, l'annexe 2 à l'acte d'engagement fixe, pour les prestations et travaux à prix unitaires, des délais de réalisation ainsi libellés :

Collecte		TO	Etudes				PRE-DOE RECETTE	DOE
			APS		APD		Date de livraison par le titulaire **	Date de livraison par le titulaire **
Réf	Descriptif	Date de commencemen t d'exécution	Date de livraison par le titulaire **	Date de validation	Date de livraison par le titulaire **	Date de validation		
NRO-Créa	Création d'un NRO shelter	31/01/2018	27/04/2018	12/05/2018	27/05/2018	11/06/2018	27/07/2018	25/09/2018
NRO-Amén	Nro en aménagement dans local existant (*)	31/01/2018	13/03/2018	28/03/2018	22/04/2018	07/05/2018	27/07/2018	25/09/2018
Transport	Lien de transport NRO-SRO	31/01/2018	27/04/2018	12/05/2018	27/05/2018	12/07/2018	27/10/2018	05/01/2019
Collecte	Lien de collecte	31/01/2018	27/04/2018	12/05/2018	27/06/2018	12/07/2018	27/10/2018	05/01/2019

Chaque ZASRO à réaliser dépend d'un NRO et d'un lien de transport dont la réalisation doit être concomitante à la réalisation de la ZAPM pour que les prises de ladite ZAPM puissent être commercialisables (NRO et lien de transport réalisés et distribution construite).

Les délais indiqués dans l'annexe 2 à l'acte d'engagement font référence à la réalisation d'un NRO, d'un lien de transport et d'un lien de collecte.

Or, ce sont bien plusieurs NRO, plusieurs liens de transport et plusieurs liens de collecte qui sont à réaliser. Leur phasage est lié au planning de réalisation des ZASRO figurant dans la même annexe.

**Par conséquent, il est nécessaire d'intégrer le planning de réalisation du lien de transport associé à chaque ZASRO, en cohérence avec le planning de réalisation des ZASRO.**

Ce planning figurant en annexe du présent document fixe, pour chaque lien de transport et par ZASRO, les échéances de réalisation des études APS et APD, du pré-DOE et du DOE.

**Cette décision n'a aucune incidence financière sur le marché**


**Après avoir délibéré, les délégués du comité syndical décident, à l'unanimité :**

- **l'intégration de planning de réalisation des liens de transport du lot 2 du marché FttH Corrèze**
- **d'autoriser le Président à signer l'avenant n°3 correspondant qui reprendra les éléments de la présente délibération, ainsi que tout acte se rapportant à ce dossier**



Jean-Marie BOST  
Président de DORSAL

**Certifié transmis au représentant de l'Etat le  
Publié par affichage le :**



**Annexe : planning réalisation des liens de transport lot3 Corrèze :**

LOT	Nature	REFERENCE DORSAL			TO Date de notification du marché	Etudes				PRE-DOE RECETTE 100% des prises	DOE 100% des prises	NRO
		Réf	Descriptif	PHASE DORSAL		APS		APD				
						APS L	APS V	APD L	APD V			
19_3	TRANSPORT	19_Q_10A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	18/05/2018	02/06/2018	17/08/2018	01/09/2018	18/12/2018	26/01/2019	ARG
19_3	TRANSPORT	19_Q_11A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	22/01/2020	06/02/2020	22/04/2020	07/05/2020	22/08/2020	30/09/2020	ARG
19_3	TRANSPORT	19_Q_11A2	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	22/10/2019	06/11/2019	22/01/2020	06/02/2020	22/05/2020	30/06/2020	ARG
19_3	TRANSPORT	19_P_07A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	18/05/2018	02/06/2018	17/08/2018	01/09/2018	18/12/2018	26/01/2019	BEB
19_3	TRANSPORT	19_P_08A1	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	BEB
19_3	TRANSPORT	19_P_08A1BIS	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	BEB
19_3	TRANSPORT	19_T_09A1	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	BLU
19_3	TRANSPORT	19_T_09B0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	BLU
19_3	TRANSPORT	19_T_09B0BIS	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	BLU
19_3	TRANSPORT	19_I_12A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	EGL
19_3	TRANSPORT	19_I_12B0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	22/04/2020	07/05/2020	22/07/2020	06/08/2020	22/11/2020	31/12/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_I_13A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	EGL
19_3	TRANSPORT	19_J_12A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	EGL
19_3	TRANSPORT	19_J_12A0BIS	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	EGL
19_3	TRANSPORT	19_J_12B0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	22/04/2020	07/05/2020	22/07/2020	06/08/2020	22/11/2020	31/12/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_R_11A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	18/05/2018	02/06/2018	17/08/2018	01/09/2018	18/12/2018	26/01/2019	LAC
19_3	TRANSPORT	19_S_12A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	18/05/2018	02/06/2018	17/08/2018	01/09/2018	18/12/2018	26/01/2019	LAC
19_3	TRANSPORT	19_L_14A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	LAP
19_3	TRANSPORT	19_L_14A0BIS	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	LAP
19_3	TRANSPORT	19_M_14A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	LAP
19_3	TRANSPORT	19_O_11A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	LRC
19_3	TRANSPORT	19_O_11B0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	18/05/2018	02/06/2018	17/08/2018	01/09/2018	18/12/2018	26/01/2019	LRC
19_3	TRANSPORT	19_M_12A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	18/05/2018	02/06/2018	17/08/2018	01/09/2018	18/12/2018	26/01/2019	MCE
19_3	TRANSPORT	19_M_13A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	MCE
19_3	TRANSPORT	19_R_07A1	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	MEY
19_3	TRANSPORT	19_R_07A1BIS	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	MEY
19_3	TRANSPORT	19_R_07A2	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	22/10/2019	06/11/2019	22/01/2020	06/02/2020	22/05/2020	30/06/2020	MEY
19_3	TRANSPORT	19_O_13A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	15/08/2018	30/08/2018	15/11/2018	30/11/2018	18/03/2019	26/04/2019	PRI
19_3	TRANSPORT	19_P_12A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	22/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/11/2019	31/12/2019	PRI
19_3	TRANSPORT	19_I_10A0	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	SU9
19_3	TRANSPORT	NEW PM	Création d'un lien de transport	1	31/01/2018	17/11/2018	02/12/2018	17/02/2019	04/03/2019	17/06/2019	26/07/2019	MCE
19_3	TRANSPORT	19_Q_11A0BIS	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/01/2020	06/02/2020	22/04/2020	07/05/2020	22/08/2020	30/09/2020	ARG
19_3	TRANSPORT	19_Q_11B0BIS	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/11/2019	31/12/2019	ARG
19_3	TRANSPORT	19_P_08A0	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/01/2019	06/02/2019	22/04/2019	07/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	BEB
19_3	TRANSPORT	19_T_09A0	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/11/2019	31/12/2019	BLU
19_3	TRANSPORT	19_P_09A0	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/01/2019	06/02/2019	22/04/2019	07/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	FOG
19_3	TRANSPORT	19_S_11A0	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/01/2019	06/02/2019	22/04/2019	07/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	LAC
19_3	TRANSPORT	19_O_11C0	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/01/2019	06/02/2019	22/04/2019	07/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	LRC
19_3	TRANSPORT	19_M_12A1	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/11/2019	31/12/2019	MCE
19_3	TRANSPORT	19_R_06A0	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/11/2019	31/12/2019	MEY
19_3	TRANSPORT	19_P_13A1BIS	Création d'un lien de transport	2	31/01/2018	22/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/11/2019	31/12/2019	PRI
19_3	TRANSPORT	19_Q_11A1	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/01/2020	06/02/2020	22/04/2020	07/05/2020	22/08/2020	30/09/2020	ARG
19_3	TRANSPORT	19_T_09A2	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/01/2020	06/02/2020	22/04/2020	07/05/2020	22/08/2020	30/09/2020	BLU
19_3	TRANSPORT	19_J_12B1	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/04/2020	07/05/2020	22/07/2020	06/08/2020	22/11/2020	31/12/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_J_12B2	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/01/2020	06/02/2020	22/04/2020	07/05/2020	22/08/2020	30/09/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_J_12B2BIS	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/04/2020	07/05/2020	22/07/2020	06/08/2020	22/11/2020	31/12/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_J_12C0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	21/07/2019	05/08/2019	21/10/2019	05/11/2019	21/02/2020	31/03/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_K_11A0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/10/2019	06/11/2019	22/01/2020	06/02/2020	22/05/2020	30/06/2020	EGL
19_3	TRANSPORT	19_P_10A0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	21/07/2019	05/08/2019	21/10/2019	05/11/2019	21/02/2020	31/03/2020	FOG
19_3	TRANSPORT	19_P_10B0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	21/07/2019	05/08/2019	21/10/2019	05/11/2019	21/02/2020	31/03/2020	FOG
19_3	TRANSPORT	19_M_11A0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	21/07/2019	05/08/2019	21/10/2019	05/11/2019	21/02/2020	31/03/2020	MCE
19_3	TRANSPORT	19_O_14A0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	21/07/2019	05/08/2019	21/10/2019	05/11/2019	21/02/2020	31/03/2020	PRI
19_3	TRANSPORT	19_P_13A0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/10/2019	06/11/2019	22/01/2020	06/02/2020	22/05/2020	30/06/2020	PRI
19_3	TRANSPORT	19_I_09A0	Création d'un lien de transport	3	31/01/2018	22/10/2019	06/11/2019	22/01/2020	06/02/2020	22/05/2020	30/06/2020	SU9
19_3	TRANSPORT	19_O_07A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	BEB
19_3	TRANSPORT	19_R_08A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	BEB
19_3	TRANSPORT	19_R_07A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	MEY
19_3	TRANSPORT	19_S_07A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	MEY
19_3	TRANSPORT	19_S_09A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	NON
19_3	TRANSPORT	19_S_09B0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	NON
19_3	TRANSPORT	19_S_09B0BIS	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	NON
19_3	TRANSPORT	19_T_08A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	VEG
19_3	TRANSPORT	19_U_08A0	Création d'un lien de transport	4	31/01/2018	20/07/2020	04/08/2020	20/10/2020	04/11/2020	20/02/2021	31/03/2021	VEG
19_3	TRANSPORT	19_Q_11B0	Création d'un lien de transport	1BIS	31/01/2018	20/01/2019	04/02/2019	21/04/2019	06/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	ARG
19_3	TRANSPORT	19_P_13A1	Création d'un lien de transport	1BIS	31/01/2018	22/01/2019	06/02/2019	22/04/2019	07/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	PRI
19_3	TRANSPORT	19_J_12B1	REÇU EN PREFECTURE	1BIS	31/01/2018	22/01/2019	06/02/2019	22/04/2019	07/05/2019	22/08/2019	30/09/2019	SU9

